

Ente público municipal: Municipio de Ixcateopan de Cuauhtemoc. Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
URBANIZACIÓN																
1	DIRECTO	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	IXCATEOPAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2018/FAISM/01	251	557,056.65	557,056.65	557,056.65	557,056.65	557,056.65	557,056.65	0.00	100.00	100.00
SUBTOTAL URBANIZACION								557,056.65	557,056.65	557,056.65	557,056.65	557,056.65	557,056.65	0.00		
VIVIENDA																
2	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO	SIMATEL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2018/FAISM/02	48	915,756.34	915,756.34	915,756.34	915,756.34	915,756.34	915,756.34	0.00	100.00	100.00
3	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2018/FAISM/03	144	845,319.91	845,319.91	845,319.91	845,319.91	845,319.91	845,319.91	0.00	100.00	100.00
SUBTOTAL VIVIENDA								1,761,076.25	1,761,076.25	1,761,076.25	1,761,076.25	1,761,076.25	1,761,076.25	0.00		
Total Faism-DF								2,318,132.90	2,318,132.90	2,318,132.90	2,318,132.90	2,318,132.90	2,318,132.90	0.00		