

Ente público municipal: Municipio de Ixcateopan de Cuauhtemoc. Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
AGUA Y SANEAMIENTO																
1	DIRECTO	URB	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAZATLA	SAN MARTIN PACHIVIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2019/FAISM-DF/06	210	919,650.45	919,650.45	919,650.45	459,825.23	459,825.23	459,825.23	459,825.23	50.00	50.00
2	DIRECTO	URB	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TETECOYA	SAN MARTIN PACHIVIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2019/FAISM-DF/07	120	670,771.08	670,771.08	670,771.08	335,385.54	335,385.54	335,385.54	335,385.54	50.00	50.00
3	DIRECTO	URB	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC	TEUCIZAPAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		122	888,790.18								
4	DIRECTO	URB	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC	IXCATEOPAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		120	1,250,000.00								
5	DIRECTO	URB	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALIDA A TAXCO	IXCATEOPAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		120	1,250,000.00								
SUBTOTAL AGUA Y SANEAMIENTO								4,979,211.71	1,590,421.53	1,590,421.53	795,210.77	795,210.77	795,210.77	795,210.77		
EDUCACION																
6	INDIRECTO	EDU	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. EMPERADOR CUAUHTEMOC	IXCATEOPAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		623	303,743.20								
7	INDIRECTO	EDU	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	IXCATEOPAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		236	900,000.00								
SUBTOTAL EDUCACION								1,203,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
URBANIZACIÓN																
8	INDIRECTO	URB	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CIRCUITO TECOCIAPA-SAN PEDRO GUADALUPE	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2019/FAISM-DF/01	1,230	761,573.18	761,573.18	761,573.18	761,573.18	761,573.18	761,573.18	0.00	100.00	100.00
9	INDIRECTO	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TEUCIZAPAN-AMEALCO	TEUCIZAPAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2019/FAISM-DF/02	680	601,506.86	601,506.86	601,506.86	601,506.86	601,506.86	601,506.86	0.00	100.00	100.00
10	INDIRECTO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO NORTE	SAN PEDRO GUADALUPE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2019/FAISM-DF/04	137	445,926.03	445,926.03	445,926.03	445,926.03	445,926.03	445,926.03	0.00	100.00	100.00

Ente público municipal: Municipio de Ixcateopan de Cuauhtemoc. Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
11	INDIRECTO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL PANTEON	AMEALCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2019/FAISM-DF/03	63	491,949.18	491,949.18	491,949.18	491,949.18	491,949.18	491,949.18	0.00	100.00	100.00
SUBTOTAL URBANIZACION								2,300,955.25	2,300,955.25	2,300,955.25	2,300,955.25	2,300,955.25	2,300,955.25	0.00		
VIVIENDA																
12	DIRECTO	VIVIENDA	REHABILITACION DE ELECTRIFICACIÓN	ZAZACUALA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		68	150,000.00								
13	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	SAN JUAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		90	700,000.00								
14	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION	SAN MARTIN PACHIVIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		78	1,000,000.00								
15	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION	EL POTRERO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		60	1,000,000.00								
16	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	PUENTE DELGADO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MIC/OP/2019/FAISM-DF/05	48	689,058.95	689,058.95	689,058.95	689,058.95	689,058.95	689,058.95	0.00	100.00	100.00
17	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2A ETAPA	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		150	653,650.00								
18	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SIMATEL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)		132	641,235.00								
SUBTOTAL VIVIENDA								4,833,943.95	689,058.95	689,058.95	689,058.95	689,058.95	689,058.95	0.00		
PRODIM																
19	PRODIM	PRODIM	ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL	IXCATEOPAN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		52	119,875.88								
20	PRODIM	PRODIM	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	IXCATEOPAN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		52	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	0.00	100.00	100.00
SUBTOTAL PRODIM								280,375.88	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	0.00		
GASTOS INDIRECTOS																
21	GASTOS INDIRECTOS	3200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAISM-DF	IXCATEOPAN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		52	174,000.00								

Ente público municipal: Municipio de Ixcateopan de Cuauhtemoc. Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
22	GASTOS INDIRECTOS	3500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAISM-DF	IXCATEOPAN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		52	246,563.81									
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS								420,563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Faism-DF								14,018,793.80	4,740,935.73	4,740,935.73	3,945,724.97	3,945,724.97	3,945,724.97	795,210.77			